



ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO

Dipartimento di ANCONA
Apparecchio tipo: Recipiente per gas 08 R K N. F. 314467
Costruttore: Antonio Merloni Spa
Località: Matelica (MC) Anno 1991

CAMERA		Press. max di esercizio		TEMP. DI ESERCIZIO (°C)	Natura	Codice	CAPACITÀ (Litri)
		bar	Kg/cm²				
1	Corpo principale	17,65	18	-25	GPL Tetrene Mappgas	D1 K V	5000
2	Suriscald. Interno tubi			+50			
3	Risuriscald. Esterno tubi						
4	Economizz. Camicia						
5							

* STATO FISICO: L = Liquido; V = Vapore; G = Gas

Superficie riscaldata m² 5000

Produttività t/h Potenzialità kw Capacità a livello

VERIFICHE DI COSTRUZIONE
VISITA INTERNA (ad apparecchio completato) data 11.8.10.1991
Località: Matelica (MC)
La costruzione ed i materiali impiegati (vedere documentazioni allegate) risultano conformi alle disposizioni vigenti; le parti soggette a sorveglianza corrispondono al progetto esaminato, a firma:
Dott. Ing. Virgilio Pizzichelli
Approvazione: 11.8.10.1991
N. 061611
Il Tecnico dell'ISPESL P.I. IVO ROCCHI
Note: Visita interna parziale eseguita nel corso della Costruzione (all. n. 4)

PROVE IDRAULICHE:

Camera	Pressione di prova (bar)	Pressione di prova (kg/cm²)	Esito della prova	DATA			LOCALITÀ	FIRMA E MATRICOLA TECNICO
				g	m	a		
1	22,54	23	Fav.	11	8	10	Matelica	P.I. IVO ROCCHI 061611
2								
3								
4								
5								

91- 27467 -MC

Eventuale riduzione dei limiti dell'addebito %
compilazione del mod. 10 BD a/o 44
sopr. mancata verif. del

Vista la nota n. 6952 in data 01.08.90 del Dipartimento di ANCONA
esaminata la documentazione di cui agli allegati n. 1+5 sotto specificare
certifica che l'apparecchio ha subito con buon esito le prescritte regolamentari verifiche di costruzione.

PUNZONATURE ESEGUITE:

Sull'apparecchio/ data dell'ultima prova idraulica, numero di fabbrica e punzonature dell'ISPESL
(posizione: Presso la targa del costruttore)
Sulla targhetta: la matricola dell'apparecchio. 91- 27467 -MC
Note:

Data 18 LUG. 1991 Il Tecnico dell'ISPESL P.I. IVO ROCCHI
Allegati: disegni N. 2045/66/4
Prospetto dei materiali impiegati (fogli n. 1 e schizzo Rx all. n. 2
Dichiarazioni del costruttore all. n. 3
Verbale di visita interna parziale in corso di costruzione e dichiarazione di esonero parziale (art. 32 D.M. 21.5.74) all. n. 4
"I fluidi MAPP-GAS e TETRENE sono ammessi a condizione che siano assicurati le loro stabilità sia in fase liquida che nella fase vapore durante lo stoccaggio e l'intera durata dell'erogazione del gas dal recipiente". all. n. 5
Foglio dei calcoli (solo per copia archivio) all. n. 5

AVVERTENZE

- L'APPARECCHIO NON POTRA' ESSERE POSTO IN ESERCIZIO SENZA AVERE SUBITO LE VERIFICHE OMOLOGATIVE DI PRIMO O NUOVO IMPIANTO DA RICHIEDERE (IN CARTA BOLLATA ACCOMPAGNATA DA FOTOCOPIA DI QUESTA PAGINA INTERA) A CURA DELL'UTENTE AL DIPARTIMENTO ISPESL CON PETENTE PER TERRITORIO DI INSTALLAZIONE.

- IL PRESENTE LIBRETTO SCHEDA DEVE SEMPRE ACCOMPAGNARE L'APPARECCHIO ED ESSERE ESIBITO A RICHIESTA ALL'AUTORITA' COMPETENTE

CANAL ST. CHEN
PER CARICAMENTO ST. CHEN

COSTRUTTORE: Antonio Merloni S.p.a.


N° MATRICOLA: 91- 27467 -MC

LOCALITÀ: MATELICA (MC) via A. Merloni n.2

N° FABBRICA: 314467

MATERIALI IMPIEGATI					CERTIFICATI DI PROVA		
MEMBRATURA (riferimento a n° disegno e n° posizione)	Spessore nominale mm	DITTA fabbricante	Qualità sigla e Tabella Unificata	N° Saggio e posizione Foglio	N°	DATA	LABORATORIO
TALLONI di SALD.							
FONDO 1	6,7	SOLMER	FE 510 - 2KG UNI 5869/75	443 -91 114	139 91	28-5 -91	ANTONIO MERLONI
FASCIAME 1	6,5	" "	" "	489 -91 028	154 91	12-6 -91	" "
FASCIAME 2	6,5	" "	" "	494 -91 012	155 91	" "	" "
FONDO 2	6,7	" "	" "	439 -91 032	137 91	27-5 -91	" "
MATERIALI DI SOSTEGNO ATTACCHI-PIEDI	7	ITALSIDER	FE 410 - 2KG UNI 5869/75	col. 325334	115	19.01.87	ITALSIDER
TRONCHETTI	vedi disegno	ACC.FERRIERE del TANARO	FE 410 UNI 7660/77	col. 3421	10	18.02.87	ACC.FERRIERE del TANARO

POSIZIONE E RISULTATI ESAME RADIOGRAFICO



PELLICOLA FILA	SIMBOLO	PUNTEGGIO	VISTO RADIOLOGO

NOMENCLATURA DEI DEFETTI			
A Soffiature	D Mancanza di penetrazione		
B Inclusioni di scorie	E Incrinature e cricche		
C Incollature	F Inclusioni marginali		

ESAME RADIOGRAFICO DEL LOTTO ESEGUITO FAVOREVOLE SUI SEGUENTI APPARECCHI:

DAI N° 214467 - 214468 - 214469 - 214470

